

<b>CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO</b>				<b>CEP.</b>	<b>78.535-970</b>
<b>ORGÃO:</b>	<b>Prefeitura Municipal de Marcelândia</b>			<b>FONE</b>	<b>(66)-3536.1828</b>
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>Dos três poderes Nº 777, Centro, CEP 78535-970 Marcelândia-MT</b>			<b>MÊS</b>	<b>HORA</b> Não
<b>CNPJ.:</b>	<b>03.238.987/0001-75</b>			<b>73,48%</b>	<b>115,70%</b> Desonerada
<b>OBRA:</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA-MT</b>				
<b>LOCAL:</b>	<b>RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA-MT</b>			<b>BDI</b>	
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>PERÍMETRO URBANO DE MARCELÂNDIA - MT</b>			<b>25,20%</b>	
<b>E-MAIL:</b>	<b>planejamento@marcelandia.mt.gov.br</b>	<b>TABELA SINAPI</b>	<b>10/12/2018</b>		



ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO		À Executar					
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		Valor plan (R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.063,25	6,82%	25.063,25	100	0,00	0	0,00	
2.0	MOVIMENTO DE SOLO	31.352,35	7,38%	31.352,35	100	0,00	0	0,00	
3.0	REATERRO MANUAL	17.247,21	3,75%	8.623,61	50	8.623,61	50	0,00	
4.0	DEMOLIÇÕES	983,12	0,56%	983,12	100	0,00		0,00	
5.0	FORNECIMENTO AREIA - ASFALTO	2.156,68	0,93%	0,00	0	1.078,34	50	1.078,34	50
6.0	CALÇADA EM CONCRETO	5.705,96	0,41%	0,00	0	5.705,96	100	0,00	
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	531.798,44	74,25%	159.539,53	30	265.899,22	50	106.359,69	20
8.0	TRANSPORTES ESPECIAIS	32.781,19	4,94%	26.224,95	80	6.556,24	20	0,00	
9.0	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	3.312,92	0,97%	0,00		0,00		3.312,92	100
<b>VALOR DO MÊS</b>		<b>650.401,12</b>	<b>100%</b>	<b>251.786,81</b>	<b>42%</b>	<b>287.863,36</b>	<b>41%</b>	<b>110.750,94</b>	<b>16%</b>
<b>Valor Acomulado</b>				<b>251.786,81</b>	<b>42%</b>	<b>539.650,17</b>	<b>84%</b>	<b>650.401,12</b>	<b>100%</b>

Marcelândia - MT, 10 de Dezembro de 2018

**Alvaro Miguel**  
Engº Eletricista / Seg.do Trabalho  
CREA 120.087.229-0

**Arnóbio Vieira de Andrade**  
Prefeito Municipal  
CPF 174.151.101-10



Prefeitura Municipal de  
**MARCELÂNDIA**