

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA-MT

| RELATORIO DOS CONTRATOS E COMPROMISSOS FINANCEIROS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DE OBRAS - EXERCICIO 2022 | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|--|---------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|------|------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| Nº CONTRATO | DATA CONTRATO | CREDOR | OBJETO | VALOR CONTRATO OBRA | | DATA EXECUÇÃO DA OBRA | VIGÊNCIA DO EXECUÇÃO CONTRATO FÍSICA | | EXECUÇÃO FINANCEIRA | | SALDO DO CONTRATO | |
| 109/2020 | 02/09/2020 | BR Paving Construções | Pavimentação MT 320/130 | R\$ | 4.026.442,06 | 31/12/2022 | 31/01/2023 | 70% | R\$ | 2.809.073,44 | R\$ | 1.217.368,62 |
| 109/2021 | 02/09/2020 | BR Paving Construções | Pavimentação MT 320/131 | R\$ | 339.976,65 | 31/12/2022 | 31/01/2023 | 10% | R\$ | 34.309,62 | R\$ | 305.667,03 |
| 191/2021-3 | 09/12/2021 | FS Paving Construções e Serviços LTDA | Construção de Guia (meio fio) e Sarjetas em Ruas do Jardim Andressa I | R\$ | 53.709,41 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 90% | R\$ | 37.520,74 | R\$ | 16.188,67 |
| 191/2021-7 | 09/12/2021 | FS Paving Construções e Serviços LTDA | Construção de Guia (meio fio) e Sarjetasem Ruas do Bairro Vila Isabel | R\$ | 66.529,29 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 100% | R\$ | 66.529,29 | R\$ | - |
| 001/2022-1 | 10/01/2022 | MC Bustolin Engenharia Eireli | Construção Ponte de Madeira Rio do Ouro | R\$ | 151.670,35 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 41% | R\$ | 61.864,80 | R\$ | 89.805,55 |
| 071/2022-1 | 14/06/2022 | Sartori Engenharia e Construções LTDA | Reforma do Predio e da Quadra E.E. Pedro Bianchini | R\$ | 963.148,46 | 10/01/2023 | 31/03/2023 | 1% | R\$ | 12.113,09 | R\$ | 951.035,37 |
| 076/2022-1 | 23/06/2022 | Sartori Engenharia e Construções LTDA | Construção do Laboratório Municipal | R\$ | 665.038,47 | 20/11/2022 | 31/03/2023 | 7% | R\$ | 46.664,89 | R\$ | 618.373,58 |
| 078/2022-1 | 27/06/2022 | Sartori Engenharia e Construções LTDA | Reforma e Ampliação E.M. Curumim | R\$ | 1.614.109,16 | 24/06/2023 | 31/08/2023 | 4% | R\$ | 62.300,96 | R\$ | 1.551.808,20 |
| 079/2022-1 | 29/06/2022 | IC Consultoria e Construções Eireli | Pavimentação e Drenagem de Aguas Pluviais na Estrada Nova Republica | R\$ | 1.791.112,44 | 26/11/2022 | 28/06/2023 | 0% | R\$ | - | R\$ | 1.791.112,44 |
| 080/2022-1 | 29/06/2022 | IC Consultoria e Construções Eireli | Reforma Predio e Construção de Quadra Poliesportiva E.M. Etelvina | R\$ | 4.341.751,59 | 22/10/2023 | 31/10/2023 | 0% | R\$ | 1.220,32 | R\$ | 4.340.531,27 |
| 081/2022-1 | 29/06/2022 | IC Consultoria e Construções Eireli | Recuperação do Pavimento em CBUQ Avenida Colonizador José Bianchini | R\$ | 4.457.888,20 | 27/09/2022 | 31/08/2023 | 0% | R\$ | 5.829,07 | R\$ | 4.452.059,13 |
| 081/2022-2 | 29/06/2022 | IC Consultoria e Construções Eireli | Revitalização Canteiros Centrais Avenida Colonizador José Bianchini, Avenida da Saudade e Rotatórias | R\$ | 2.250.642,55 | 25/04/2023 | 31/08/2023 | 9% | R\$ | 196.476,52 | R\$ | 2.054.166,03 |
| 081/2022-2 | 29/06/2022 | IC Consultoria e Construções Eireli | Revitalização Canteiros Centrais Avenida Colonizador José Bianchini, Avenida da Saudade e Rotatórias | R\$ | 262.790,99 | 25/04/2023 | 31/08/2023 | 1% | R\$ | 30.436,87 | R\$ | 232.354,12 |
| 082/2022-1 | 29/06/2022 | Sartori Engenharia e Construções LTDA | Reforma E.E. Paulo Freire | R\$ | 1.189.990,35 | 24/06/2023 | 31/08/2023 | 2% | R\$ | 22.722,03 | R\$ | 1.167.268,32 |
| 083/2022-1 | 29/06/2022 | Sartori Engenharia e Construções LTDA | Construção Quarto para Repouso Motoristas Saude | R\$ | 107.083,80 | 27/10/2022 | 31/12/2022 | 46% | R\$ | 49.441,76 | R\$ | 57.642,04 |
| 108/2022 | 17/08/2022 | Elétrica Radiante Material Elétrico LTDA | Construção Quarto para Repouso Motoristas Saude | R\$ | 421.803,79 | 04/12/2022 | 31/03/2023 | 0% | R\$ | - | R\$ | 421.803,79 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | R\$ | 22.703.687,56 | | | | R\$ | 3.436.503,40 | R\$ | 19.267.184,16 |

| Relação dos compromissos financeiros firmados com recursos próprios decorrentes de contratos de execução de obras 2022 | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--|--|--|
| Contrato | Objeto | Objeto Situação / Contrato | | Saldo a Pagar | Recursos | | | |
| 038/2019 | Pavimentação Avenida dos Pionerios | Finalizado | R\$ | - | Convenio | | | |
| 109/2020 | Pavimentação MT 320/130 | Em execução | R\$ 382.190,81 Fethab | | Fethab/Proprios | | | |
| 186/2020 | Aplicação de Lama Asfaltica | Finalizado | R\$ | - | Próprios | | | |
| 191/2021-3 | Construção de Guia (meio fio) e Sarjetas em Ruas do Jardim Andressa I | Em execução | R\$ | 16.188,67 | Próprios | | | |

R\$ 51.041,90 R\$ 334.148,91

| | | -4 | | | | |
|------------|--|-------------|--------------|------------|----------|--|
| | Total | R\$ | 2.945.035,19 | | | |
| | | | | | | |
| 108/2022 | Revitalização da Iluminação da Avenida Colonizador José Bianchini | Em execução | R\$ | 421.803,79 | Próprios | |
| 083/2022-1 | Construção Quarto para Repouso Motoristas Saude | Em execução | R\$ | 57.642,04 | Próprios | |
| 082/2022-1 | Reforma E.E. Paulo Freire | Em execução | R\$ | 5.275,20 | Próprios | |
| 081/2022-2 | Revitalização Canteiros Centrais Avenida Colonizador José Bianchini, Avenida da Saudade e Rotatórias | Em execução | R\$ | 494.185,34 | Próprios | |
| 081/2022-1 | Recuperação do Pavimento em CBUQ Avenida Colonizador José Bianchini | Em execução | R\$ | 120.000,00 | Próprios | |
| 080/2022-1 | Reforma Predio e Construção de Quadra Poliesportiva E.M. Etelvina | Em execução | R\$ | 437.925,84 | Próprios | |
| 079/2022-1 | Pavimentação e Drenagem de Aguas Pluviais na Estrada Nova Republica | Em execução | R\$ | 291.112,44 | Próprios | |
| 078/2022-1 | Reforma e Ampliação E.M. Curumim | Em execução | R\$ | 5.341,76 | Próprios | |
| 076/2022-1 | Construção do Laboratório Municipal | Em execução | R\$ | 618.373,58 | Próprios | |
| 071/2022-1 | Reforma do Predio e da Quadra da E.E. Pedro Bianchini | Em execução | R\$ | 5.190,17 | Próprios | |
| 001/2022-1 | Construção Ponte de Madeira Rio do Ouro | Em execução | R\$ | 89.805,55 | Fethab | |
| 191/2021-7 | Construção de Guia (meio fio) e Sarjetasem Ruas do Bairro Vila Isabel | Finalizado | R\$ | - | Próprios | |

R\$ 262.790,99 R\$ 261.831,22

| Recursos Próprios | R\$ | 2.385.383,95 |
|-------------------|-----|--------------|
| Fethab | R\$ | 140.847,45 |
| Total | R\$ | 2.526.231,40 |

Marcelândia-MT, 15/09/2022

Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.