



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA-MT. RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO - 2017

ORGÃO RESPONSÁVEL	OBJETO	NUMERO DO CONVÊNIO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	PAGAMENTOS EFETUADOS	SALDO A PAGAR	SITUAÇÃO
Sec. Obras	Pavimentações Urbanas em diversas Ruas	Recursos propios	R\$ 173.947,95	R\$ -	R\$ 173.947,95	em execução
Sec. Educação	Construção da Quadra Escolar da Escola Curumim	206963/2013	R\$ 536.209,40	R\$ 432.682,80	R\$ 103.526,60	concluída
Sec. Saúde	Const Academia Saúde Intermediária Vila Isabel	136583440001/13-003	R\$ 135.422,17	R\$ 108.686,19	R\$ 26.735,98	concluída
Sec. Ação Social	Construção Capela Mortuária	024/2013	R\$ 732.149,54	R\$ 588.613,59	R\$ 143.535,95	em execução
Sec. Ação Social	Ampliação e Reforma do Clube da Melhor Idade	0837/2016	R\$ 429.873,08	R\$ 404.525,17	R\$ 25.347,91	concluída
Sec. Ação Social	Construção Piscina Aquecida Melhor Idade	139/2013	R\$ 265.189,88	R\$ 185.446,70	R\$ 79.743,18	em execução
Sec. Educação	Escola de Educação Infantil	159/2011	R\$ 610.702,83	R\$ 235.021,83	R\$ 375.681,00	Paralisada
		TOTAL	R\$ 2.709.546,90	R\$ 1.954.976,28	R\$ 754.570,62	